



تقرير أولويات المداخل والطرق بالرياض

1443هـ - 2021م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقدمة:

أعد المجلس البلدي تقريراً رصد من خلاله عدداً من المداخل والطرق التي تعاني من مشكلات مرورية، وتشكل خطراً على السلامة المرورية ومرتادي الطريق والمارة، وذلك بحسب ما تم رصده من خلال أعضاء المجلس في نطاق دوائرهم وأهالي الأحياء وأصدقاء المجلس واللقاءات معهم، وتم العمل على تصنيف الطرق والمداخل بحسب نطاقات البلديات.

وتعد تلك المداخل والطرق التي حددها المجلس من الأولويات، وذلك لتفادي أي مشكلات مستقبلية من إصابات أو وفيات وغيرها -لا سمح الله-، كما قام المجلس بمناقشة الملاحظات المرصودة مع إدارة مرور منطقة الرياض في الاجتماع المشترك الذي تم عقده في إدارة المرور، والذي تم خلاله التوافق في وجهات النظر بأن الطرق والمداخل التي قام برصدها المجلس تشكل خطورة، وترى إدارة المرور أهمية معالجتها في أسرع وقت، وتم الاجتماع عقب ذلك مع وكيل الأمين للمشاريع ضمن الجلسة ٧٦ التي عقدت في بداية العام الجاري بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢١م، وتم الخروج بعدد من التوصيات المشتركة، والتي لم يتم معالجة الكثير منها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ٦ أشهر.



تعريف بالمصطلحات

اللون الدلالي	التفسير	نوع الملاحظة
	هي الملاحظات التي تمت معالجتها بشكل كامل من البلدية، أو تم الإفادة عنها مرفقة بشواهد وصور ميدانية للتنفيذ.	منفذة:
	هي الملاحظات التي تمت الإفادة أنه يجري العمل على معالجتها وفق جدول زمني واضح.	تحت التنفيذ:
	هي الملاحظات التي لم يصل عليها رد أو ردود إجرائية بإحالة للموضوع دون تنفيذ فعلي للمعالجة أو وجود جدول زمني بذلك.	غير المنفذة:
	هي الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى وذات العلاقة مثل شركة الكهرباء والمياه والنقل وغيرها.	خارج اختصاص الأمانة:



إحصائية إنجاز ملاحظات المداخل والطرق المرفوعة لأمانة الرياض:

التصنيف	عدد الملاحظات	نسبة الإنجاز
منفذة	7	%12
تحت التنفيذ	25	%42
غير منفذة	17	%29
خارج الاختصاص	10	%17
مجموع الملاحظات	59	(١٢ مدخل - ٤٧ طريق)

تقرير أولويات المداخل والطرق بالرياض

1443هـ - 2021م

أولاً: مداخل الأحياء



أولاً: مداخل الأحياء:

م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١	بلدية الشفا	حي أحد: معالجة مدخل حي أحد	تحديد الجدول الزمني للانتهاء من تحسين وتطوير مدخل حي أحد	تم دراسة مدخل الحي ضمن مشروع دراسة وتحسين وتقييم أعمال الطرق بمدينة الرياض (المرحلة الأولى) تقاطع ديراب مع وادي الأعشاب، وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة لمعالجة المشاكل الموجودة بالموقع، والتي أوضحت أنه يوجد تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ديراب الجاري إنهاء إجراءات الاستلام النهائي له، وجارٍ المتابعة والمراجعة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم.	تحت التنفيذ	يتم إدراج المدخل ضمن أولويات خطة الوكالة في ميزانية العام ٢٠٢٢م
٢	بلدية الشفا	مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل: عدم وجود مدخل قريب من طريق ديراب أو مسار التفاف (يوتيرن)	إعداد دراسة هندسية لإيجاد مدخل قريب من المستشفى ومسار التفاف	تم الانتهاء من تصميم تقاطع طريق النفوذ مع طريق ديراب الذي يحتوي على نفق وتقاطع سطحي، وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء في التنفيذ.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني لتنفيذ المدخل



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٣	بلدية الحائر	تحسين مدخل الحائر من جهة طريق الحوطة	متابعة تحسين وتطوير مدخل الحائر من جهة طريق الحوطة، وتزويد المجلس بالإجراءات المتخذة حيال ذلك.	تم مخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم لطلب المخططات المعتمدة للمنطقة بخطاب رقم (٤٢٠٠٢٨٧٨٨). تم مخاطبة إدارة التخطيط العمراني برقم ٤٢٠٠٢٨٧٨٨، وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ، لتزويدنا بالمخططات المعتمدة للمنطقة لنتمكن من إكمال اللازم.	تحت التنفيذ	يتم إفادة المجلس من قبل الدراسات والتصاميم.
٤	بلدية الحائر	خطورة المداخل والمخارج المؤدية للتشاليح	معالجة مداخل ومخارج التشاليح وتزويد المجلس بالمخطط الهندسي للدراسة وإبداء المرئيات.	تم مخاطبة مدير عام الاستثمار بشأن تحويل المدخل الحالي لتشاليح السيارات ليكون من جهة طريق ديراب مروراً بطريق الامام مسلم بدلاً من المدخل الحالي الذي لا يخدم تشاليح الأمانة، وذلك بموجب خطابنا رقم ٤١٠٠١١٧٧٢٨ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢هـ.	غير منفذ	يتم تزويد المجلس بالمخطط الهندسي لمعالجة المداخل والمخارج لتشاليح الحائر
٥	بلدية نمار	حي الحزم: ضيق مدخل شارع المشتل من ديراب	معالجة مشكلة ضيق مدخل شارع المشتل من طريق ديراب العام	الموقع تابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وتمت مخاطبة برقم ٤٠٠٦٤٨٦٣	اختصاص الهيئة الملكية بالرياض	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بالهيئة الملكية والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٦	بلدية نمار	حي الغروب: تطوير مدخل طريق نجم الدين إلى حي طويق	استكمال العمل على تطوير مدخل طريق نجم الدين الأيوبي إلى حي طويق	الموقع يتبع لوزارة النقل	اختصاص وزارة النقل	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها
٧	بلدية نمار	حي الفواز: توسعة مدخل حي الفواز عند إشارة الحرس	توسعة مدخل حي الفواز من إشارة الحرس الوطني	تم استلام مخططات تقاطع ديراب مع: ١. إشارة الحرس الوطني. ٢. مع وادي الأعشاب. ٣. مع الحوية. ومتوقف الأعمال بها لوجود تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ديراب الجاري إنهاء إجراءات الاستلام النهائي له، وجرّ المتابعة والمراجعة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني لمعالجة المدخل
٨	بلدية عرقة	حي المهديّة: إعادة تهيئة مدخل الحي	التنسيق مع وزارة النقل وإدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة لإعادة تأهيل مدخل حي المهديّة	جرّ التنفيذ وسيتم الانتهاء حسب خطة التنفيذ في ٢٠٢١/١٠/١٦ بإذن الله	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من تهيئة المدخل بحسب المدة الزمنية المحددة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٩	بلدية عرقة	حي المهديّة: إيجاد مدخل بديل للحي	الرفع بمطالب المواطنين لوزارة النقل لإيجاد مدخل إضافي للحي، حيث أفاد ممثل وزارة النقل بأنه حالياً لا يوجد بديل بحسب تضاريس الموقع التي تعتبر غير مستعدة لعمل مدخل بديل	ليس من اختصاص الإدارة العامة للتصاميم بوكالة المشاريع	غير منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني لتنفيذ المدخل
١٠	بلدية الشرق	حي البيان: تطوير مدخل حي البيان للقادمين مع طريق الدمام	تم الإيضاح أنه يوجد أربعة مداخل للحي بواقع مدخلين على طريق الدمام، ومدخلين على طريق الجنادرية، والعمل جارٍ حالياً على دراسة وتصميم المدخلين على طريق الجنادرية، أما المداخل على طريق الدمام فهي من اختصاص وزارة النقل.	اختصاص وزارة النقل	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها	
١١	بلدية الشرق	حي البيان: عدم ملاءمة مدخلي حي البيان قبل محطة سواعد القصيم وبعد محطة جرش		تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من دراسة التصميمين لمداخل الحي على طريق الجنادرية والجدول الزمني للتنفيذ	



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١٢	بلدية الحائر + بلدية العزيزية	<p>المدخل الجنوبي للمدينة: تردي وضع البوابة الجنوبية لمدينة الرياض من جهة الحوطة الجديد، والتي تبدأ من بداية الدخول للرياض قبل سجن الحائر مروراً بتشاليح الحائر، ثم بالقرب من سوق الأغنام جنوب الرياض، ثم جسر تقاطع حراج ابن قاسم القديم، وصولاً إلى محطة الباصات وغيرها.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - معالجة التشوه البصري على امتداد الطريق - إزالة الصبات الإسمنتية - صيانة السفلية تحسين الحركة بالقرب من سجن الحائر دون التوقف عند نقاط التفتيش بإيجاد طريق مرادف تسهيلاً للحركة المرورية 	تابع لوزارة النقل	اختصاص وزارة النقل	<p>يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها</p>

ثانيا: تحسين وتطوير الطرق



ثانياً: تحسين وتطوير الطرق:

م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١	بلدية الشفا	طريق ابن تيمية: عدم وجود أرصفة في الجزيرة الوسطية على امتداد طريق ابن تيمية غرباً بعد تقاطعه مع الخليل بن أحمد وصولاً إلى طريق الإمام مسلم.	أرصفة الجزيرة الوسطية على امتداد طريق ابن تيمية غرباً بعد تقاطعه مع الخليل بن أحمد وصولاً إلى طريق الإمام مسلم، خلال شهرين كحد أقصى.	الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية، وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها.	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
٢	بلدية الشفا	مخطط المزيني: ضعف السفلة لطريق الإمام مسلم المؤدي إلى مخطط المزيني	لصيانة طريق الإمام مسلم المؤدي إلى مخطط المزيني	معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسؤولية البلدية الفرعية، حيث تم تسليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات والأرصفة، وطلبات المواطنين وتعمل تحت إشراف البلدية، وحسب توجيهاتهم، كما تم إدراج الموقع ضمن المواقع المقترح البدء في أعمال الصيانة بها للأولويات القادمة والتي تخضع للدراسة وتحديد أقرب موعد للقيام بالأعمال بها.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالخطة والجدول الزمني لانتهاء من أعمال صيانة السفلة بمخطط المزيني.



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٣	بلدية الشفا	صناعية حي بدر: أرصفة طريق الإمام مالك واستكمال أعمال السفلة للطريق.	تحديد موعد الانتهاء من أعمال السفلة.	يوجد تعارض مع أعمال تابعة للسيول وسوف تنتهي أعمال السيول في ١/٤/٢٠٢٢ حسب خطابهم الوارد برقم ٤٢٠٣٣٤٦٢٨ وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢، وسيتم دراسة إمكانية التنفيذ ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها.	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
٤	بلدية الشفا	حي تلال الشفا: ضعف سفلة شارع الاعتدال وطريق الإمام مالك	سفلة شارع الاعتدال وطريق الإمام مالك بحي تلال الشفا	جارٍ تنفيذ الأعمال ضمن مشروع سفلة الجنوب وسيتم الانتهاء من الشارع خلال ٤٦ يوم من تاريخه.	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة بالاجتماع
٥	بلدية الشفا	حي تلال الشفا: سفلة الوصلة الترابية من شارع الاعتدال الموصلة إلى طريق المروج والذي تم الإفادة أنه تم اعتماد تنفيذ الوصلة قبل حوالي ٦ أشهر.	سفلة الوصلة الترابية الواصلة من طريق الاعتدال إلى طريق المروج، والتي تم التطرق إليها في الجولة الميدانية السابقة للمجلس خلال شهر.	جارٍ تنفيذ وصلة شارع الاعتدال مع المروج ضمن مشروع سفلة جنوب الرياض وسيتم الانتهاء من الشارع خلال ٤٦ يوم من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٥م.	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة بالاجتماع



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٦	بلدية الشفا	طريق عرفات العام: مشروع تحسين وتطوير الطريق	الانتهاء من مشروع تطوير طريق عرفات العام خلال شهرين بحسب ما تم توضيحه في الجولة الميدانية.	تم تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع بالقرار رقم ٤٢٠٠٣٦٣٥٥٦ وتاريخ ١١/٢٥/٤٤٢هـ ورصدت اللجنة عدة ملاحظات تم تسليمها للمقاول لإنهاء معالجتها ومن ثم إنهاء إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٧	بلدية الشفا	طريق عرفات العام: أرصفة كبيرة من طريق عرفات إلى شارع الاستقامة.	معالجة الأرصفة من طريق عرفات إلى شارع الاستقامة.	المشروع انتهى، وتم تنفيذ الأرصفة حسب المخططات التصميمية المعتمدة.	منفذ	
٨	بلدية الشفا	طريق عرفات العام: الهندسة المرورية لطريق عرفات غير مناسبة وخصوصاً عند إشارات المرور ازدادت مشكلة الازدحام بسبب ضيق المسار عند الإشارة.	مراجعة وضع الإشارات المرورية في طريق عرفات	تم تعديل وضع الإشارة المرورية بتقاطع عرفات مع المروج حسب المخططات المعتمدة والتنسيق مع مرور الرياض.	منفذ	



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٩	بلدية الشفا	طريق عرفات العام: هبوط الاسفلت عند بعض الإشارات في المسار الايمن بسبب مرور الشاحنات المتكرر.	معالجة مشكلة هبوط الإسفلت في المسار الأيمن لطريق عرفات	تم صيانة أجزاء من الطريق وجارٍ إنهاء باقي الملاحظات من قبل المقاول	منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة بشكل كامل
١٠	بلدية الشفا	حي الشفا: ضعف سفلتة بعض الشوارع ومن ضمنها الشوارع جنوب طريق ابن تيمية خلف مطعم الشراع.	تقوم البلدية الفرعية بالعمل على تحديد أسماء الشوارع التي تعاني من ضعف السفلتة والرفع بها للإدارة المختصة بالأمانة لمعالجتها وتحديد الموعد الزمني للتنفيذ.	تم الانتهاء من أعمال صيانة الطبقة الإسفلتية لكامل المنطقة من قبل مقاول الإدارة العامة للتشغيل والصيانة	منفذ	
١١	بلدية الشفا	حي الشفا: دراسة إلغاء الإشارات على طريق الستين وتحويله إلى طريق حر.	متابعة تنفيذ تحويل طريق الستين إلى طريق حر الحركة وإلغاء الإشارات المرورية فيه، لتخفيف الزحام المروري.	تم دراسة تحسين الحركة المرورية على طريق ابن تيمية ضمن مشروع إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض (المرحلة الأولى) من قبل شركة ستس لتقليص عدد الإشارات ورفع الكفاءة التشغيلية للطريق وسيتم تنفيذه حال توفر الاعتمادات المالية.	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١٢	بلدية الشفا	طريق ديراب: تحويله خطيرة في طريق ديراب بعد إشارة تقاطع ديراب مع الإمام مسلم في الخدمة شرقاً.	معالجة التحويل الخطرة في طريق ديراب بعد إشارة تقاطع ديراب مع الإمام مسلم في الخدمة شرقاً، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحلول التي يمكن اتخاذها إلى حين الانتهاء من المعالجة.	الموقع يتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.	اختصاص الهيئة الملكية بالرياض	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بالهيئة الملكية والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها
١٣	بلدية الشفا	مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل: عدم وجود أرصفة خارجية للمستشفى	العمل على أرصفة الشوارع الخارجية المحيطة بالمستشفى	تم عمل رفع مساحي من قبل إدارة هندسة المرور وتم تسليمه لإدارة تصميم الطرق.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
١٤	بلدية الشفا	مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل: الشارع خلف المستشفى المؤدي إلى طريق الفرسان مغلق بسبب المياه وأعمال الحفريات	استكمال معالجة أعمال الحفريات ومعالجة المياه في الشارع خلف مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل.	الموقع مأخوذ بالحسبان ضمن أعمال مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء المصانع والشفا - بدر - الحزم - نمار - عكاظ) مقاوله شركة يوكسال لإنشاءات السعودية والذي تم ترسيته مؤخراً. وبحسب إفادة مدير إدارة السيول في أثناء اللقاء سيتم الانتهاء منها خلال ٤ أشهر	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١٥	بلدية الشفا	حي المروة: رصيف كبير في طريق الصحراء عند أول إشارة من طريق ديراب يضيق على المتجهين لليمين من طريق ديراب الخدمة	معالجة الرصيف في طريق الصحراء عند أول إشارة من طريق ديراب للمتجهين ناحية اليمين	الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية، وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها.	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
١٦	بلدية الشفا	حي عكاظ: معالجة التقاطع على طريق الفرسان بجانب مدرسة عمرة بنت ربيع الابتدائية	إغلاق التقاطع على طريق الفرسان بجانب مدرسة عمرة بنت ربيع الابتدائية للبنات	أفاد المشرف العام على إدارة الدراسات والتصاميم أنه تم مخاطبة إدارة التشغيل والصيانة بتحسين التقاطعات بحي عكاظ بموجب الخطاب رقم ٤٢٠٠٠٩٣٧٧ وأفادت إدارة التنفيذ والإشراف أن الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
١٧	بلدية العزيزية	طريق النصر طلب حرية الدخول والخروج في ش محمد بن عبد اللطيف غربي ثانوية الهدى الأهلية	يتم الإفادة حيال المعاملة المرسلة برقم ٤١٠٢٢٢٢٤٩	الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية، وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
١٨	بلدية العزيزية	شارع البسالة سوء الإسفلت وتلف بعض الأرصفة	الإسراع بتنفيذ الوصلة بين شارع البسالة وشارع بني كبير بطول حوالي ٦٠ م وعرض حوالي ٢٥ م	الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية، وسيتم ادراجها بالمشاريع المستقبلية	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
١٩	بلدية العزيزية	الدار البيضاء إعادة السفلته من طريق عرفات شمالا حتى طريق الياقوت جنوبا	إعادة سفلته الطريق لكثرة التشققات واستكمال الإنارة	الشوارع مدرجة ضمن أعمال الصيانة حسب الأولويات كما أنه تم إدراج الموقع ضمن المواقع المقترح البدء في أعمال الصيانة بها للأولويات القادمة والتي تخضع للدراسة وتحديد أقرب موعد للقيام بالأعمال بها، كما أن معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسؤولية البلدية الفرعية، حيث تم تسليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات والأرصفة وطلبات المواطنين وتعمل تحت إشراف البلدية وحسب توجيهاتهم.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة السفلته بشكل كامل
٢٠	بلدية العزيزية	طريق عرفات إيجاد تقاطع مستعجل لطريق عرفات مع طريق الخرج مثل طريق النصر	الإفادة حيال المعاملة رقم ٤١٠١٣٠٥٤١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ	ليس من اختصاص الإدارة العامة للدراسات والتصاميم والموقع تابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض وتم إحالة المعاملة لها بخطاب رقم (١٤٠٠١٣٠٥٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ.	اختصاص الهيئة الملكية بالرياض	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بالهيئة الملكية والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٢١	بلدية العزيزية	شارع نهاوند شرقي الشارع سفلة متعثرة منذ أكثر من سنتين	لاستكمال رصف وإنارة شارع نهاوند	الموقع ضمن أعمال مشروع إنارة جنوب مدينة الرياض والأعمال تحت التنفيذ وفق الجدول الزمني للمشروع	غير منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٢٢	بلدية الشمال	تأهيل طريق الخدمة في طريق الملك عبد العزيز بشكل عاجل في ظل إغلاق الطريق الرئيس بسبب مشروع خفض المياه	الإسراع في الانتهاء من المشروع بحسب الجدول الزمني المحدد خلال ٦ أشهر.	جارٍ العمل بالموقع ضمن أعمال مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء شمال الرياض (المرحلة الأولى) عقد رقم (٥٣) مقاوله شركة/شبه الجزيرة للمقاولات.	غير منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٢٣	بلدية الشمال	تكملة سفلة وصلة شارع بكر بن سواده	سرعة تكملة سفلة وصلة شارع بكر بن سواده	مدرج ضمن مشروع سفلة طرق وشوارع متفرقة شمال مدينة الرياض وسيتم سفلة الوصلة خلال شهر بإذن الله.	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المذكورة (شهر)



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٢٤	بلدية الشمال	لا توجد جزيرة وسطية في طريق (أبو بكر الصديق) مما أدى إلى حوادث كثيرة على الطريق.	التعجيل في إنهاء عمل الجزيرة الوسطية ووسطية في طريق (أبو بكر الصديق)	الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها، وحسب أولويات التنفيذ.	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
٢٥	بلدية العليا	هبوط في شارع ابن سينا بحي المصيف	معالجة الهبوط في شارع ابن سينا	معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسؤولية البلدية الفرعية حيث تم تسليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات والأرصفة وطلبات المواطنين، وتعمل تحت إشراف البلدية وحسب توجيهاتهم، كما أنه تم إدراج الموقع ضمن المواقع المقترح البدء في أعمال الصيانة بها للأولويات القادمة وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ شبكات السيول مقولة شركة يوكسال بشارع ابن سينا.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة السفلة بشكل كامل
٢٦	بلدية العليا	هبوط متكرر في شارع وليد بن عبد الرحمن في حي المصيف	معالجة الهبوط في الشارع عند صيدلية المجتمع في حي المصيف		تحت التنفيذ	
٢٧	بلدية المعذر	حي الرائد: كثرة المطبات الاصطناعية في شارع خالد القرني مع عدم وجود ما يدعو لها.	معالجة كثرة المطبات في شارع خالد القرني	تمت الإفادة من قبل البلدية بتوجيه المقاول بإزالة المطبات	منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٢٨	بلدية المعذر	حي المحمدية: السفلة قديمة وبها الكثير من الحفر والأماكن المنخفضة التي تستقر فيها الأمطار لاسيما عند جامع فهد بن سعيدان مما يزعج السكان عموماً والمصلين خصوصاً	معالجة السفلة في الحي	شارعا حكيم بن الحارث والمثناة والمنطقة بالكامل مُدرجة ضمن أعمال أولويات أعمال الصيانة للطبقة الإسفلتية العام الماضي (٢٠٢٠م) وعند التنسيق للبدء في العمل تبين وجود أعمال مستقبلية تابعة للسيول، وتم تأجيل الأعمال لحين الانتهاء من أعمال السيول مباشرة. وبحسب إفادة إدارة السيول سيتم الانتهاء منها خلال ٣ أشهر	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٢٩	بلدية المعذر	حي المحمدية: تقاطع شارع المثناة مع شاعر جعفر بن أحمد تكثر فيه الحوادث لعدم وجود أولوية لأحد الشارعين	دراسة وضع التقاطع للحد من كثرة الحوادث المرورية	أوضحت إدارة الدراسات والتصاميم أنه تم التوصية بتنفيذ مطبات بناءً على خطابنا رقم ٤٢٠٠٢٢٩٤٤ وأفادت إدارة التنفيذ والإشراف أن الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية، وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها، وحسب أولويات التنفيذ	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
٣٠	بلدية المعذر	حي الرحمانية: كثرة الحوادث المرورية على شارع أمين واصف عند تقاطعه مع التخصي قرب مستشفى الحبيب	معالجة وضع التقاطع للحد من كثرة الحوادث	تم تعديل عرض الشارع من (٥٣٣م) إلى (١٠١٨م) وأصبح حارتين دخول فقط من طريق التخصي وأصبح شارع المحازيم خروج فقط وذلك وفقاً للمخططات التصميمية المعتمدة.	منفذ	يتم تزويد المجلس بصور تتضمن المعالجة التي تمت للملاحظة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٣١	بلدية المعذر	حي المعذر: هبوط في شارع حذاء قرب جدار مدرسة الأفاق وعدم وجود لوحة تحمل اسم الشارع.	معالجة الهبوط في شارع الحذاء	معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسؤولية البلدية الفرعية حيث تم تسليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات والأرصفة وطلبات المواطنين وتعمل تحت إشراف البلدية وحسب توجيهاتهم.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة السفلة بشكل كامل
٣٢	بلدية نمار	حي نمار: هبوطات وتشققات وطلب سفلة شارع أبي الفرج بن الجوزي بنمار	تقوم البلدية الفرعية بالعمل على حصر جميع الشوارع التي تتطلب معالجة السفلة	تم المعالجة من قبل مفاول الإدارة، كما أنه تم إدراج الموقع ضمن المواقع المقترح البدء في أعمال الصيانة بها للأولويات القادمة والتي تخضع للدراسة وتحديد أقرب موعد للقيام بالأعمال بها.	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٣٣	بلدية نمار	مخرج ٢٦+٢٧ (الدائري الغربي) اتساع الرصيف عند جامع الفريان ووجود غرفة كهرياء	تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع إدارة الدراسات والتصاميم للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنظيم ورشة عمل مشتركة للنظر في جميع الملاحظات	الموقع تابع لوزارة النقل	اختصاص وزارة النقل	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها



م	الجملة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجملة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٣٤	بلدية نمار	حي العوالي: إيجاد حلول لآمنة للتعرج من طريق الشيخ إسحاق لكثرة الحوادث واصطدام السيارات بأعمدة الإنارة	إيجاد حلول آمنة لمعالجة التعرج على امتداد طريق الشيخ إسحاق	سبق وتم التوصية بتنفيذ لوحات مرورية وعلامات أرضية بالإضافة إلى تركيب جهاز رصد آلي بموجب الخطاب رقم (٤٠٠٦١٦٩٠)	اختصاص مرور الرياض	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بمرور الرياض والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها
٣٥	بلدية نمار	حي العوالي: تحسين الحركة المرورية والسفلة عند تقاطع طريق الشيخ إسحاق مع طريق عطية السعدي	تحديد الجدول الزمني لمعالجة الحركة المرورية والسفلة عند تقاطع طريق الشيخ إسحاق مع طريق عطية السعدي	تم دراسة الموقع وتم الانتهاء من التصاميم الهندسية وذلك بموجب الخطاب رقم ٤٢٠١٠٥٤٩٥ والموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها وحسب أولويات التنفيذ	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م
٣٦	بلدية نمار	حي طويق: خطورة التقاطعات على طريق عبد الرحمن الداخل	تحديد موعد البدء في تنظيم الحركة المرورية وإعداد مسارات الالتفاف والأرصفة على امتداد طريق عبد الرحمن الداخل	جارٍ تنفيذ تطوير تقاطعي طريق عبد الرحمن الداخل مع كل من شارع سليمان بن عبد الملك وشارع أحمد بن الخطاب ضمن مشروع تنفيذ أرصفة متفرقة بمدينة الرياض مقولة شركة شبه الجزيرة للمقاولات	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٣٧	بلدية نمار	حي الفواز: خطورة التقاطعات والإشارات على طريق ديراب العام	معالجة وضع الإشارات والتقاطعات على طريق ديراب العام بما يحقق سلامة مرطادي الطريق	تم استلام مخططات تقاطع ديراب مع: ١. إشارة الحرس الوطني. ٢. مع وادي الأعشاب. ٣. مع الحوية. ويوجد تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ديراب الجاري إنهاء إجراءات الاستلام النهائي له وجار المتابعة والمراجعة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٣٨	بلدية نمار	حي الفواز: إعادة تصميم مدخل شارع وادي الرشاء	إعادة تصميم مدخل شارع وادي الرشاء	يوجد تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ديراب الجاري إنهاء إجراءات الاستلام النهائي له وجار المتابعة والمراجعة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم	تحت التنفيذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٣٩	بلدية نمار	حي الفواز: إغلاق شارع الأرتاوية	معالجة مشكلة شارع الأرتاوية بحي الفواز وفتحه لمرطادي الطريق	الموقع المذكور عبارة عن ممر مشاة حسب المخططات المعتمدة بالأمانة وتم إغلاقه بعد عرض الأمر على سعادة وكيل الأمين للمشاريع (السابق).	منفذ	
٤٠	بلدية نمار	طريق ديراب: حفریات على طريق ديراب بعد مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل	معالجة الحفریات على طريق ديراب بعد مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل	تم الخروج للموقع من قبل المختصين وتبين أن الحفریات غير تابعة للإدارة وتابعة لتنفيذ شبكات السيول مقاوله شركة شبه الجزيرة. وبحسب إفادة إدارة السيول سيتم الانتهاء منها خلال ٣ أشهر	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٤١	بلدية نمار	توسعة شارع أجياد (تركيا) ليصبح مسارين بدلا من مسار واحد	التنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة ووزارة النقل لتوسعة شارع أجياد ليصبح مسارين بدلا من مسار واحد	تابع لوزارة النقل	اختصاص وزارة النقل	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها
٤٢	بلدية عرقة	حي لبن: تقليص إشارات شارع الطائف او استبدالها وتعديل تصاميمها		تمت الإفادة بأن التصميم المعتمد والجاري تنفيذه يراعي زيادة كفاءة الطريق ورفع عوامل السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق بموجب خطاب الإدارة العامة للدراسات والتصاميم رقم (٤٢٠١٥٥٦٤٠) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ حيث انه من المقرر الانتهاء من أعمال مشروع تحسين وتطوير شارع الطائف بحي ظهره لبن بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٣	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة
٤٣	بلدية عرقة	حي لبن الشرقي: ربط شارع العيينة بشارع الطائف خلف محطة كنوز		رد التنفيذ: الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية وسيتم دراسة إمكانية ادراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها. رد الدراسات: الموقع يتبع للطرق وهو من ضمن المشاريع المستقبلية المدرجة بالخطاب رقم ٤٢٠٢٨٦٥٢٨	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢م



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٤٤	بلدية عرقة	حي لبن: شارع طيبة يحتاج الي سفلتة واستبدال مسار الانعطاف (يوتيرن) مع شارع ينبع برصيف بدل الصبات الجاهزة لما تسببه من تلوث بصري.		فتحات الالتفاف المؤقتة المنفذة حالياً لم يتم تنفيذها بتوصية من الإدارة العامة للدراسات والتصاميم، وسيتم دراسة تقاطع شارع طيبة مع شارع ينبع بأحد مشاريع الإدارة المستقبلية،	غير منفذ	يتم تزويد المجلس بالجدول الزمني للانتهاء من معالجة الملاحظة
٤٥	بلدية عرقة	حي لبن: ربط امتداد طريق الخدمة من مخرج (٣٣) إلى مخرج (٣٢) الموصل إلى طريق جدة، عبر الطريق العلوي، وذلك لتسهيل الحركة وربط اتجاه عدد من السيارات إلى طريق جدة للمتخفيف من الزحام المروري (إحدى توصيات ورشة معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلق)	يقوم المجلس البلدي بالتنسيق مع وزارة النقل والأمانة لربط امتداد طريق الخدمة من مخرج ٣٢ إلى ٣٣ للموصل لطريق جدة	الموقع تابع لوزارة النقل	اختصاص وزارة النقل	يتم تزويد المجلس بجميع الملاحظات المرتبطة بوزارة النقل والإجراءات التي قامت بها الأمانة حيالها



م	الجولة الميدانية	المداخل المرصودة	التوصية أثناء الجولة	إفادة وكالة المشاريع	حالة التنفيذ	التوصية المشتركة
٤٦	بلدية عرقة	حي المهديّة: إعادة النظر في وجود الإشارات المرورية بالحي لتكون بنفس الطريقة الموجودة حالياً U-turn وذلك لأنها عملية وتغني عن الزحام عند الإشارات.	تحديد الجدول الزمني لإعادة سفلتة طريق السيل الكبير حسب الإفادة أثناء الجولة الميدانية	سيتم استكمال إعادة السفلتة إن شاء الله ومتوقع الانتهاء من السفلتة بعد شهر من انتهاء أعمال الأرصفة تقريبا في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ م	تحت التنفيذ	التأكيد على الانتهاء من معالجة الملاحظة بحسب المدة الزمنية المحددة
٤٧	بلدية الشرق	حي البيان: إعادة سفلتة الشوارع الرئيسية وصيانتها وترصيفها		الموقع غير مدرج ضمن مشاريع الإدارة الحالية وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر الاعتمادات المالية لها	غير منفذ	يتم إدراج معالجة الملاحظة ضمن أولويات الوكالة في ميزانية العام القادم ٢٠٢٢ م



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



www.rmc.gov.sa - info@rmc.gov.sa